

År			2025				2026																												Arbejdets stade i %			
Måned	December				Januar					Februar				Marts				April					Maj				Juni					juli					Aktuelt	Forventet
Uge nr.	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Pos.	Aktivitet	Faggruppe																																				
1.0	Byggeplads																																					
1.1	- Opstilling af skurvogn, materiale- og affaldscontainere	VVS																																		0%	0%	
1.2	- Tilslutning af el-, vand- og afløbsinstallationer til skurvogn	VVS/Elektriker																																			0%	0%
2.0	Arbejder i kælder og varmecentral																																					
2.3	- Udskiftning af afløbsinstallationer i kælder	VVS																																			0%	0%
2.4	- Udskiftning af vandinstallationer	VVS																																			0%	0%
2.5	- Udskiftning af varmeinstallationer inkl. strengreguleringsventiler	VVS																																			0%	0%
2.6	- Isoleringsarbejder inkl. rørmærkning	Isolatør																																			0%	0%
2.7	- Bygningsarbejder i kælder	Murer/tømrer																																			0%	0%
3.0	Arbejder i lejligheder																																					
3.1	- Vigerslevvej 287B - Relining af afløbsinstallationer	Easyliner																																			0%	0%
3.2	- Vigerslevvej 287A - Relining af afløbsinstallationer	Easyliner																																			0%	0%
3.3	- Vigerslevvej 285B - Relining af afløbsinstallationer	Easyliner																																			0%	0%
3.4	- Vigerslevvej 285A - Relining af afløbsinstallationer	Easyliner																																			0%	0%
3.5	- Vigerslevvej 283B - Relining af afløbsinstallationer	Easyliner																																			0%	0%
3.6	- Vigerslevvej 283A - Relining af afløbsinstallationer	Easyliner																																			0%	0%
3.7	- Vigerslevvej 281B - Relining af afløbsinstallationer	Easyliner																																			0%	0%
3.8	- Vigerslevvej 281A - Relining af afløbsinstallationer	Easyliner																																			0%	0%
4.0	Afrigning og aflevering																																					
4.1	- Diverse opsamling	Alle faggrupper																																			0%	0%
4.2	- Afrigning af byggeplads	Alle faggrupper																																			0%	0%
4.3	- Aflevering	Bygherre/Entreprenør																																			0%	0%